



# CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

## INFORMAÇÕES GERAIS

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS-MG

Obra: REFORMA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

Local: ALFENAS-MG

Data: FEVEREIRO DE 2024

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
<b>1</b>	<b>REFORMA DA ESCOLA DO LEGISLATIVO</b>	<b>328.974,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>63.814,64</b>	<b>19,40%</b>	<b>164.248,37</b>	<b>49,93%</b>	<b>100.911,29</b>	<b>30,67%</b>
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	969,90	0,29%	188,14	19,40%	484,25	49,93%	297,51	30,67%
1.2	PLACA DE OBRA E PROJETOS	3.761,41	1,14%	729,64	19,40%	1.877,97	49,93%	1.153,79	30,67%
1.3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	3.982,49	1,21%	3.982,49	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
1.4	REPAROS E CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA (RAMPA E PALCO)	22.693,70	6,90%	19.289,65	85,00%	3.404,06	15,00%	-	0,00%
1.5	ACABAMENTO INTERNO	51.349,18	15,61%	12.837,29	25,00%	30.809,51	60,00%	7.702,38	15,00%
1.6	TETO	42.221,59	12,83%	10.555,40	25,00%	27.444,03	65,00%	4.222,16	10,00%
1.7	PISOS	36.045,35	10,96%	5.406,80	15,00%	25.231,74	70,00%	5.406,80	15,00%
1.8	SOLEIRA	241,82	0,07%	-	0,00%	-	0,00%	241,82	100,00%
1.9	ELEMENTOS DE PROTEÇÃO	16.516,81	5,02%	-	0,00%	5.780,88	35,00%	10.735,93	65,00%
1.10	LOUÇAS E METAIS	13.084,16	3,98%	-	0,00%	2.616,83	20,00%	10.467,33	80,00%
1.11	ESQUADRIAS	30.040,98	9,13%	-	0,00%	15.020,49	50,00%	15.020,49	50,00%
1.12	COBERTURA	36.084,08	10,97%	10.825,22	30,00%	25.258,85	70,00%	-	0,00%
1.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.459,16	1,36%	-	0,00%	-	0,00%	4.459,16	100,00%
1.14	PSCIP	5.083,02	1,55%	-	0,00%	-	0,00%	5.083,02	100,00%
1.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	44.751,60	13,60%	-	0,00%	20.138,22	45,00%	24.613,38	55,00%
1.16	AR-CONDICIONADO	7.830,72	2,38%	-	0,00%	3.915,36	50,00%	3.915,36	50,00%
1.17	REDE DE LÓGICA	4.532,32	1,38%	-	0,00%	2.266,16	50,00%	2.266,16	50,00%
1.18	LIMPEZA FINAL DE OBRA	5.326,00	1,62%	-	0,00%	-	0,00%	5.326,00	100,00%
<b>TOTAIS</b>		<b>328.974,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>63.814,64</b>	<b>19,40%</b>	<b>164.248,37</b>	<b>49,93%</b>	<b>100.911,29</b>	<b>30,67%</b>
<b>TOTAIS ACUMULADOS</b>		<b>328.974,29</b>	<b>100,00%</b>	<b>63.814,64</b>	<b>19,40%</b>	<b>228.063,01</b>	<b>69,33%</b>	<b>328.974,29</b>	<b>100,00%</b>