

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	CÂMARA MUNICIPAL	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPA DE ALFENAS	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE	311.891,83	% Período:	16,04%	29,17%	32,36%	22,43%								
1.1.	PLACA DE OBRA	1.500,39	% Período:	100,00%											
1.2.	ADIMINISTRAÇÃO LOCAL	57.254,70	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	ACESSIBILIDADE E FACHADA	85.533,94	% Período:	40,00%	40,00%	20,00%									
1.4.	PRÉDIO DOS GABINETES	85.640,24	% Período:		40,00%	40,00%	20,00%								
1.5.	ADMINISTRAÇÃO INFERIOR	40.921,32	% Período:		20,00%	50,00%	30,00%								
1.6.	ARQUIVO INFERIOR	29.589,32	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	11.451,92	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 311.891,83				%:	16,04%	29,17%	32,36%	22,43%							
				Repassse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	50.027,64	90.967,61	100.931,88	69.964,70							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	50.027,64	90.967,61	100.931,88	69.964,70							
				%:	16,04%	45,21%	77,57%	100,00%							
				Repassse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	50.027,64	140.995,25	241.927,13	311.891,83							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	50.027,64	140.995,25	241.927,13	311.891,83							
				Administração Local:											

crossserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

ALFENAS-MG
Local

segunda-feira, 2 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO CARLOS DA SILVA
CREA/CAU: 227509/D
ART/RRT: MG20254000303